

指定事務事業問題点・対応報告書

令和3年度事務事業のうち、次の事業について問題が生じたので、問題点とその対応策について報告します。

事務事業名（個別事業） 柴崎排水区の整備（柴崎幹線整備事業）

担当部課 建設部・治水課

問題点及び課題が生じた理由等

柴崎雨水幹線JR横断部管路施設基本設計について、令和3年度から繰越し、JR東日本との協議を重ねてきましたが、JR常磐線下の工事にあたるJR東日本への受託範囲の協議に想定よりも時間を要しているため、遅れが生じました。

今後の対応

柴崎雨水幹線JR横断部管路施設基本設計については、JR東日本との協議を重ね、令和4年9月末の完了を目指します。

令和4年6月29日

市長あて

建設部長